

## ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа департамента строительства Ярославской области

Департамент строительства Ярославской области

за первое полугодие 2016 года

(<http://www.yarregion.ru/depts/str/tmpPages/activities.aspx>)

№ п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования в рамках закона Ярославской области об областном бюджете, тыс. руб.		Причины отклонений от планового значения	Предложения по устранению отклонений
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача 1. Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области	тыс. руб.	19 503,56	8323,76		

1.1	Результат - степень достижения показателей основных видов деятельности	процентов	100	20	Достижение показателя ожидается по итогам года	
1.2	Мероприятие - содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения	тыс. руб.	19 503,56	8323,76		
2	Задача 2. Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны	тыс. руб.	272,66	95,15		
2.1	Результат - наличие резерва материально-технических средств согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств	да/нет	да	да		
2.2	Мероприятие - создание, содержание и восполнение запасов согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств	тыс. руб.	272,66	95,15		
3	Задача 3. Управление объектами строительства	тыс. руб.	8645,51	4317,79		
3.1	Результат - степень выполнения восстановительных работ	процентов	100	49		

3.2	Мероприятие - организация восстановительных работ в здании амбулатории государственного учреждения здравоохранения Ярославской области "Рыбинская центральная районная поликлиника" в пос. Тихменево Рыбинского муниципального района	тыс. руб.	8645,51	4317,79		
-----	---	-----------	---------	---------	--	--

Заместитель директора департамента

В.В.Волчихин

