



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача 1. обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	общая площадь расселенных жилых помещений (м2)	37242,87	35887,74	905 614,04	0,00	491 853,07	571 218,72	463 005,55	160 160,28	95 640,08	212 348,15	50 285,00	Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ. Целевой показатель, установленный Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р (32,34 тыс. кв.м.) на 2015 год, выполнен.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Переселение граждан в рамках основной программы	Финансирование мероприятий	-	-	905 614,04	0,00	491 853,07	571 218,72	463 005,55	160 160,28	95 640,08	0,00	0,00		
		Общая площадь расселенных жилых помещений (м2)	30955,77	30418,14											Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ.
		Число жителей, переселенных в результате реализации Программы (чел)	1896,00	2344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Переселение граждан в рамках программы без финансовой поддержки Фонда	Общая площадь расселенных жилых помещений (м2)	6287,10	5469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 348,15	50 285,00	Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ.
		Число жителей, переселенных в результате реализации Программы (чел)	393,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ОЦП					905 614,04	0,00	491 853,07	571 218,72	463 005,55	160 160,28	95 640,08	212 348,15	50 285,00	

## 2. Информация о выполнении целевых показателей ОЦП/РП

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей			Причины отклонений от плановых значений
			базовое	плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации Программы	м2	-	37 242,87	35 887,74	Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ. Целевой показатель, установленный Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р (32,34 тыс. кв.м.) на 2015 год, выполнен.
2	Количество расселенных жилых помещений	ед	-	993,00	999,00	Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ.
3	Число жителей, переселенных в результате реализации Программы	чел	-	2 289,00	2 689,00	Предварительные данные. Уточнение показателей будет произведено после принятия отчета Фондом ЖКХ.