

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о реализации областной целевой программы/региональной программы

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 - 2017 годы  
Департамент строительства Ярославской области  
за 2017 год

1. Информация о результатах и финансировании ОЦП/РП (электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования, тыс. руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	ФС			ОС		СДБ		МБ		ВИ			
					план		факт	план	факт	план	факт	план	факт				
					в законе об областном бюджете	за рамками и закона об областном бюджете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Задача 1. Обеспечение	Финансирование задач	-	-	317 714,25	0,00	317 129,58	180 846,87	146 737,61	0,0 0	0,0 0	98 277,14	98 277,14	154 216,59	154 216,59		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Переселение граждан в рамках основной программы	Финансирование мероприятий	-	-	317 714,25	0,00	317 129,58	151 592,82	117 483,55			94 590,20	94 590,20	0,00	0,00		
		Общая площадь расселенных жилых помещений (м2)	25739 ,40	25739 ,40							0,0 0	0,0 0					
		Число жителей, переселенных в результате реализации Программы (чел)	1780, 00	1780, 00													
1.2	Переселение граждан в рамках программы без финансовой поддержки Фонда	Финансирование мероприятий	-	-	0,00	0,00	0,00	29 254,05	29 254,05			3 686,93	3 686,93	154 216,59	154 216,59		
		Общая площадь расселенных жилых помещений (м2)	4425, 00	4425, 00							0,0 0	0,0 0					
		Число жителей, переселенных в результате реализации Программы (чел)	262,0 0	262,0 0													
Итого по ОЦП					317 714,25	0,00	317 129,58	180 846,87	146 737,61	0,0 0	0,0 0	98 277,14	98 277,14	154 216,59	154 216,59		

## 2. Информация о выполнении целевых показателей ОЦП/РП

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей			Причины отклонений от плановых значений
			базовое	плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации Программы	м2	-	30164,40	30164,40	
2	Количество расселенных жилых помещений	ед	-	915,00	915,00	
3	Число жителей, переселенных в результате реализации Программы	чел	-	2042,00	2042,00	