

ОТЧЕТ

о реализации областной целевой программы/региональной программы

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на
2013-2017 годы

Департамент строительства Ярославской области
за первое полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия			Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб.		Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задача 1. обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства				503 326,00	161 654,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Переселение граждан в рамках основной программы	Общая площадь расселенных жилых помещений (м2)	37207,75	830,00	503 326,00	161 654,00	Муниципальными образованиями области заключены контракты на участие в долевом строительстве. Срок ввода домов по контрактам – 3 квартал 2015 года
		Число жителей, переселенных в результате реализации Программы (чел)	2454,00	50,00	0,00	0,00	Муниципальными образованиями области заключены контракты на участие в долевом строительстве. Срок ввода домов по контрактам – 3 квартал 2015 года
Итого по ОЦП					503 326,50	161 653,50	